

# 贵州工业职业技术学院新校区 E1 风雨操场项目

## 监理周报

2021年5月3日~2021年5月9日

本周工程形象进度完成情况

本周签证情况

本周工程情况评述

本周监理工作内容

下周监理工作计划

贵州三维工程建设监理咨询有限公司

贵州工业职业技术学院新校区 E1 风雨操场

项目监理部

2021年5月8日



工程名称		贵州工业职业技术学院新校区 E1 风雨操场项目		设计单位	贵州省建筑设计研究院有限责任公司
建设单位		贵州工业职业技术学院		施工单位	贵州建工集团有限公司
形象进度完成情况	本周计划	1、1~14 轴交 V~Q 轴边坡喷浆完成 100%。 2、14~20 轴交 V~Q 轴边坡钻锚杆完成 50 根，灌浆完成 30 根，边坡钢筋绑扎完成 80%。 3、抗滑桩挡土板施工完成 3 米（包含植筋、挡土板喷混凝土）。 4、1~18 轴交 A~N 轴地下室基础孔桩混凝土浇筑完成 20 根（包含钻孔桩、钢筋笼制作、混凝土浇筑）。 5、抗滑桩部位土石方内转运完成 50%。			
	实际完成	1、1~14 轴交 V~Q 轴边坡喷浆完成 100%。 2、14~20 轴交 V~Q 轴边坡钻锚杆完成 50 根，灌浆完成 30 根，边坡钢筋绑扎完成 80%。 3、抗滑桩挡土板施工完成 3 米（包含植筋、挡土板喷混凝土）。 4、1~18 轴交 A~N 轴地下室基础孔桩混凝土浇筑完成 20 根（包含钻孔桩、钢筋笼制作、混凝土浇筑）。 5、抗滑桩部位土石方内转运完成 50%。			
	下周计划	1、14~20 轴交 V~Q 轴边坡喷浆完成 100%。 2、抗滑桩挡土板施工完成 100%。 3、1~18 轴交 A~N 轴地下室基础孔桩混凝土浇筑完成 25 根（包含钻孔桩、钢筋笼制作、混凝土浇筑）。 4、土石方开挖及转运全部完成。 5、1~1/1 轴交 V~Q 轴边坡钻锚杆完成 50 根，灌浆完成 30 根。			
	原因分析	本周计划已全部完成			
监	例会纪要专题报告	0 份	内容简要	/	
	工程质量签证	/	内容简要	/	



理 工 作 内 容	向承 包单 位下 发的 通知 指示 指令	2份	内容简要	1、“安全生产专项整治三年行动”定期检查 暨“五一”节前安全检查整改单 2、“安全生产专项整治三年行动”安全生产 问题隐患清单、整改清单、责任清单
	承包 单位 提出 各种 报告	1份	内容简要	临时用电组织设计
	工程 付款 签证	/	内容简要	/



本周工程情况评述:

一、质量方面:

- 1、个别孔桩桩底沉渣清理不到位、钢筋笼绑扎不满足设计要求（加密区长度不够；跳扎严重；加劲箍漏设三角加劲箍），砼浇筑时振捣不到位。
  - 2、BC段边坡喷锚钢筋网片间距过大，在喷射砼时厚度不够；
- 以上问题在过程中已及时要求施工单位落实整改。

二、进度方面:

- 1、受设计图纸提供不及时现场施工进度未按计划进行。

三、安全文明施工:

- 1、塔吊相关备案手续不及时；
- 2、场区扬尘严重（施工作业区及围挡喷淋降尘未运行）；
- 3、偶有个别工人未佩戴安全帽；
- 4、现场临时用电不规范；
- 5、场区材料堆放不合理，且未设材料标识牌；
- 6、围挡被破坏未及时修复；
- 7、夜间施工噪声污染；
- 8、相关安全保证资料未及时报审。

以上问题多次口头并下发监理通知单要求整改落实。

四、督促施工单位做好临电整改工作并加强临时用电的日常维护、巡检、保养工作，确保现场用电安全。

本周工程情况评述包括材料、设备、人员、机械进场情况、质量情况、存在问题等。



本周监理工作小结:

- 1、于5月4日、5日督促施工单位落实整改安全生产专项整治三年行动”定期检查暨“五一”节前安全检查整改单及“安全生产专项整治三年行动”三个清单中存在的问题。经复查已整改到位并书面回复我监理部。
- 2、加强对边坡支护及桩基工程的安全巡视检查，日常巡视检查施工单位现场特种作业人员持证上岗情况及临电使用情况。
- 3、督促施工单位安排专人负责现场的扬尘治理工作，避免产生扬尘。
- 4、督促施工单位做好劳动力、材料、机具的组织工作，同时督促施工单位合理安排场地布置工作。
- 5、及时组织相关单位及人员做好桩基分项工程及钢筋笼的隐蔽工程验收。

下周监理工作计划:

- 1、督促施工单位做好雨季施工的应急物资;
- 2、督促施工单位同步完善内业技术资料，确保内业资料指导外业施工;
- 3、做好施工现场质量检查、验收并对关键部位进行旁站;
- 4、继续向建设单位汇报施工进度情况;
- 5、督促施工单位做好塔吊的日常维保工作;
- 6、继续督促施工单位抓紧落实场区围挡喷淋降尘的相关工作;
- 7、督促施工单位尽快落实化粪池的迁移并组织施工。